

Būvdarbu izpilds grafiks

Telpas koordinātes(asis)	Darbu uzsākšanas laiks	Beigu termiņš	Termiņa izmaiņas
Sagatavošanas iecirknis. F-Q1; 61-79	pēc līguma noslēgšanas	15.02.2013	nav iespējams
Krāsošanas iecirknis , I. Daļa. C-C2 ; 61-69. Vārti un piebraucamais ceļš. E.71-72.	pēc līguma noslēgšanas	15.02.2013	nav iespējams
Koridors Q1/Q2- C; 54-55. Q1; 61. Q1;59.	pēc līguma noslēgšanas	01.05.2013	nav iespējams
Krāsošanas iecirknis , II. Daļa. Š-E ; 60-74	06/07.2013	08/09.2013	nav iespējams
Fasāde. E; 17-74	pēc līguma noslēgšanas	08/09.2013	ir iespējams
Krāsošanas iecirknis III.daļa .C2-Š; 60-74	05.2014	09.2014	nav iespējams
Krāsvielu sagatavošanas iecirknis,laboratorija un ofisi. C-E; 55-60.	05.2014	09.2014	nav iespējams
Lenšu krāsošanas iecirknis. C-Š ; 49-54. Š1-E; 53-55	08.2014	09.2014	ir iespējams
Žāvēšanas iecirknis Š-E; 30-34	08.2014	09.2014	ir iespējams
Kvalitātes kontroles laboratorija. Š-E; 16/17-19.	pēc līguma noslēgšanas	06.2013	ir iespējams

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

03.09.2012



Edijs Egliņš